

Su Neries krantinių projektų įgyvendinimu susijusių viešųjų pirkimų trumpas apibendrinimas 2022 m. sausio mėn.

Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbų su darbo projekto parengimu (I etapas) (pirkimo Nr. 516118)						
Pirkimo paskelbimas (CVP IS)	Planuotas biudžetas	Realus išleistas biudžetas	Planuotas projekto įvykdymo terminas	Realus projekto įvykdymo terminas	Pasiūlymų pateikimo terminas/ Ar buvo pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas	Ar pirkimas įvykdytas iš pirmo karto
2020-10-22	Bendras planuotas biudžetas 5 684 078,28 EUR be PVM (6 877 734,72 EUR su PVM) Planuotas biudžetas I daliai: 1 919 870,94 EUR be PVM (2 323 043,84 EUR su PVM) Planuotas biudžetas II daliai: 3 764 207,34 EUR be PVM (4 554 690,88 EUR su PVM)	Informacijos neturime	I dalis - 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. II dalis - 14 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo	Informacijos neturime	Pradinis: 2020-11-24 10:00 Galutinis (po pratęsimų): 2021-05-31 10:00 1. Pratęstas tiekėjų UAB „Gilesta“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ prašymu iki 2020-12-01 10:00. 2. Pratęsta iki 2021-05-03 10:00. Pirkimo procedūros atnaujintos po bylos, pradėtos pagal UAB „Gensera“ ieškinį pabaigos. Protokole nurodoma, kad Lietuvos apeliacinis	NE Vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija, pirkimas vykdytas iš 5 (penkto) karto.

					teismas ieškovo ieškinį atmetė. 3. Pratęsta iki 2021-05-17 10:00. Terminas nukeltas dėl tiekėjų pateiktų klausimų, kuriems atsakyti yra būtinos projektų vadovų išvados. 4. Pratęsta iki 2021-05-24 10:00. Nurodyta, kad dėl tiekėjų pateiktų prašymų. 5. Tiekėjo UAB „CoReal“ prašymas pratęsti terminą netenkintas. 6. Pratęsta iki 2021-05-31 10:00 Tiekėjo „A&T Statyba“ prašymu pratęsti terminą.	
Kiek tiekėjų pateikė pasiūlymus pirkime / tiekėjų pasiūlytos kainos			Pirkimo laimėtojas	Pretenzijos/ ieškiniai	Sutarties sudarymo data/ sudaromos sutarties vertė	Viešojo pirkimo sutarties pakeitimai
I dalis: 5 pasiūlymai 1. „Žilinskis ir Co“, UAB (1 968 016,16 EUR su PVM); 2. AB „Panevėžio statybos trestas“ (2 066 150,02 EUR su PVM); 3. UAB „COREal“ (2 290 899,99 EUR su PVM); 4. UAB „AKORDAS 1“ (2 290 999,99 EUR su PVM); 5. UAB „Eikos statyba“ (2 428 299,05 EUR su PVM).			I dalis: „Žilinskis ir CO“, UAB II dalis: „Žilinskis ir Co“, UAB	1. 2020-10-29 UAB „Gensera“ pretenzija. Pretenzija pateikta dėl pirkimo sąlygų (abiejų dalių): tiekėjas teigė, jog nustatyti ekonominio vertinimo kriterijai dirbtinai riboja konkurenciją. Nurodo, kad esminis varžymasis turėtų būti dėl siūlomos darbų atlikimo kainos.	2021-07-30 I dalis: 1626459,64 EUR be PVM II dalis: 3196815,52 EUR be PVM	Nėra (vadovaujamosi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija)

II dalis: 4 pasiūlymai 1. „Žilinskis ir CO“, UAB (3 868 146,78 EUR su PVM); 2. AB „Panevėžio statybos trestas“ (4 289 364,09 EUR su PVM); 3. UAB „AKORDAS 1“ (4 548 389,99 EUR su PVM); 4. UAB „Eikos statyba“ (5 119 342,50 EUR su PVM).		Pretenzija buvo atmesta. 2. 2020-11-10 UAB „Gilesta“ pretenzija. Nuspręsta nenagrinėti, nes terminas pretenzijai dėl pirkimo sąlygų praleistas. 3. UAB „Gensera“ ieškinys su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - stabdyti pirkimo procedūras. Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos (matyti iš protokolo, kuriuo buvo sustabdytos pirkimo procedūros). 4. 2021-05-05 UAB „TEC Infrastructure“ pretenzija. Pretenziją nuspręsta tenkinti iš dalies - pakeisti techninės specifikacijos aiškinamajame rašte įtvirtintą nuostatą.		
--	--	---	--	--

Neries upės krantinių apšvietimo įrengimo darbų Vilniuje su darbo projekto parengimu

(pirkimo Nr. 418000)

Pirkimo paskelbimas (CVP IS)	Planuotas biudžetas	Realus išleistas biudžetas	Planuotas projekto įvykdymo terminas	Realus projekto įvykdymo terminas	Pasiūlymų pateikimo terminas/ Ar buvo pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas	Ar pirkimas įvykdytas iš pirmo karto
2019-03-29	746 240,41 EUR be PVM (902 950,90 EUR su PVM).	Atsižvelgiant į tai, jog UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu nurodo, kad jokių viešojo pirkimo sutarties pakeitimų atlikta nebuvo, realus išleistas biudžetas turėtų	Terminas (įskaitant statybos užbaigimo akto įforminimo terminą) negali būti ilgesnis nei 13 mėnesių nuo statybvietės priėmimo -	Sutarties ir darbų vykdymas sustabdytas. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ nurodo, kad darbų atnaujinimas planuojamas tik atnaujinus Dešinės Neries krantinės pusės sutvarkymo darbus.	Pradinis: 2019-05-03 Galutinis (po pratęsimo) 2019-05-10 Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas atsižvelgiant į tai, kad buvo patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai.	TAIP (sprendžiama iš viešai prieinamos informacijos)

		atitiktį sutarties kainą: 611 708,03 EUR be PVM 740 166,72 EUR su PVM	perdavimo akto pasirašymo dienos.			
Kiek tiekėjų pateikė pasiūlymus pirkime / tiekėjų pasiūlytos kainos			Pirkimo laimėtojas	Pretenzijos/ ieškiniai	Sutarties sudarymo data/ sudaromos sutarties vertė (kaina)	Viešojo pirkimo sutarties pakeitimai/ Ginčai dėl sutarties vykdymo
5 pasiūlymai 1. UAB „ATEA“ 740 166,72 EUR su PVM; 2. UAB „Apšvietimas“ 892 319,78 EUR su PVM; 3. AB „Kauno tiltai“ 763 373,77 EUR su PVM; 4. UAB „Neiluva“ 867 434,32 EUR su PVM; 5. UAB „Maniga“ 791 752,04 EUR su PVM.			UAB „ATEA“	Nėra (vadovaujamosi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija)	Data: 2019-06-21 Vertė: 611 708,03 EUR be PVM 740 166,72 EUR su PVM	Nėra (vadovaujamosi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija)
Dešinės Neries krantinės pusės <u>riedučių parko</u> įrengimo Vilniuje statybos darbai su darbo projekto parengimu (pirkimo Nr. 395356)						
Pirkimo paskelbimas (CVP IS)	Planuotas biudžetas	Realus išleistas biudžetas	Planuotas projekto įvykdymo terminas	Realus projekto įvykdymo terminas	Pasiūlymų pateikimo terminas/ Ar buvo pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas	Ar pirkimas įvykdytas iš pirmo karto
2018-09-19	520 661,16 EUR be PVM (630 000 EUR su PVM)	713 874,54 EUR be PVM (863 788,19 EUR su PVM)	Ne ilgesnis nei 8 mėnesiai nuo statybvietės priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	2019-11-30 darbai baigti. Objektas dar nepriduotas. Remiamasi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija.	Pradinis: 2018-10-23 Galutinis (po pratęsimo) 2018-11-06 Pratęstas vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2018 m. spalio 23 d. raštu Nr. 10-BP-(204.2) iki 2018-11-06.	TAIP (sprendžiama iš viešai prieinamos informacijos)

Kiek tiekėjų pateikė pasiūlymus pirkime / tiekėjų pasiūlytos kainos	Pirkimo laimėtojas	Pretenzijos/ ieškiniai	Sutarties sudarymo data/ sudaromos sutarties vertė (kaina)	Viešojo pirkimo sutarties pakeitimai/ Ginčai dėl sutarties vykdymo
1 pasiūlymas 1. UAB „Statybų kodas“ 493 400 EUR be PVM (597 014,00 EUR su PVM)	UAB „Statybų kodas“	Nėra (vadovaujamosi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija)	Data: 2018-12-21 Vertė: 493 400 EUR be PVM. (597 014,00 EUR su PVM)	1. 2019 m. birželio 19 d. susitarimas dėl sutarties pakeitimo Nr. A62-110/19: - Įsigyti papildomus darbus už 162 422,23 EUR be PVM (32,92% pradinės sutarties vertės be PVM); - Atsisakyti nevykdomų darbų už 3195,99 EUR be PVM (0,65% pradinės sutarties vertės). Rangovui mokėtina suma, atsižvelgiant į pakeitimus - (652 626,24 EUR be PVM 789 677,75 EUR su PVM). 2. 2019 m. rugpjūčio 1 d. susitarimas dėl sutarties pakeitimo Nr. A62-154/19: - Įsigyta papildomų darbų už 62 269,08 EUR be PVM (12,62% pradinės sutarties vertės be PVM); - Atsisakyta nevykdomų darbų už 1020,78 EUR be PVM (0,21% pradinės sutarties vertės be PVM) Rangovui mokėtina suma, atsižvelgiant į pakeitimus - 713 874,54 EUR be PVM (863 788,19 EUR su PVM).

Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Baravyko g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu

(pirkimo Nr. 379739)

Pirkimo paskelbimas (CVP IS)	Planuotas biudžetas	Realus išleistas biudžetas	Planuotas projekto įvykdymo terminas	Realus projekto įvykdymo terminas	Pasiūlymų pateikimo terminas/ Ar buvo pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas	Ar pirkimas įvykdytas iš pirmo karto
2018-06-03	446 711,12 EUR be PVM (540 520,46 EUR su PVM)	394 100,52 EUR be PVM) Apskaičiuota atsižvelgiant į įsigytų papildomų darbų kainą bei taikytą išskaitą.	Bendras Darbų su Darbo projekto parengimo paslaugomis atlikimo terminas (įskaitant statybos užbaigimo akto įforminimo terminą) negali būti ilgesnis nei 7 (septyni) mėnesiai nuo Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Statybvietės priėmimo - perdavimo aktas pasirašytas 2018-09-25. Pagal susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, darbai turėjo būti baigti 2019-07-01.	Darbai baigti 2019-08-02 2020 m. sausio mėn. objektas priduotas. Remiamasi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija.	Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018-07-05 Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas nebuvo.	TAIP (sprendžiama iš viešai prieinamos informacijos)
Kiek tiekėjų pateikė pasiūlymus pirkime / tiekėjų pasiūlytos kainos			Pirkimo laimėtojas	Pretenzijos/ ieškiniai	Sutarties sudarymo data/ sudaromos sutarties vertė (kaina)	Viešojo pirkimo sutarties pakeitimai/ Ginčai dėl sutarties vykdymo
3 pasiūlymai 1. UAB „AKORDAS 1“ 539 658,79 EUR su PVM;			UAB „Sostinės gatvės“	Nėra (vadovaujamosi UAB „Vilniaus vystymo	Data: 2018-09-18 Kaina: 377 832,13 EUR be PVM	1. 2019 m. birželio 11 d. susitarimas dėl sutarties

2. UAB „Sostinės gatvės“ 457 176,88 EUR su PVM; 3. UAB „Infes“ 665 500,00 EUR su PVM.			kompanija“ raštu pateikta informacija)	(457 176,88 EUR su PVM)	pakeitimo Nr. A62-100/19: - Susitariama įsigyti papildomus darbus už 29 782,07 EUR su PVM (24 613,28 EUR be PVM) - Papildomų darbų vykdymo terminas 2019-07-01 2. Išskaita (rangovui taikyta bauda už netinkamą sutarties vykdymą) 8344,89 EUR be PVM.	
Dešinės Neries krantinės pusės pėsčiųjų ir dviračių takų nuo <u>Baltojo tilto iki Žaliojo tilto</u> , Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu“						
(pirkimo Nr. 374347)						
Pirkimo paskelbimas (CVP IS)	Planuotas biudžetas	Realus išleistas biudžetas	Planuotas projekto įvykdymo terminas	Realus projekto įvykdymo terminas	Pasiūlymų pateikimo terminas/ Ar buvo pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas	Ar pirkimas įvykdytas iš pirmo karto
2018-06-04	199 327,74 EUR be PVM, (241 186,57 EUR su PVM)	219 551,48 EUR be PVM Apskaičiuota atsižvelgiant į įsigytų papildomų darbų kainą bei taikytą išskaitą.	Ne ilgesnis nei 7 mėnesiai nuo statybvietės priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Statybvietės priėmimo - perdavimo aktas pasirašytas 2018-09-25. Pagal susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, darbai turėjo būti baigti 2019-07-01.	Darbai baigti 2019-08-02 2020 m. sausio mėn. objektas pridurtas. Remiamasi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija.	Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018-07-17 Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas: 1. Vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2018 m. liepos 5 d. raštu Nr. 10-BP-(129.15), nukelti iš 2018 m. liepos 10 d. 10.00 val. į 2018 m. liepos 13 d. 10.00 val. (rašto neturime);	TAIP (sprendžiama iš viešai prieinamos informacijos)

					2. Vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. 10-BP-(132.14), nukelti iš 2018 m. liepos 13 d. 10.00 val. į 2018 m. liepos 17 d. 10.00 val. (rašto neturime).	
Kiek tiekėjų pateikė pasiūlymus pirkime / tiekėjų pasiūlytos kainos			Pirkimo laimėtojas	Pretenzijos/ ieškiniai	Sutarties sudarymo data/ sudaromos sutarties vertė (kaina)	Viešojo pirkimo sutarties pakeitimai/ Ginčai dėl sutarties vykdymo
3 pasiūlymai 1. UAB „Sostinės gatvės“ 238 647,83 EUR su PVM; 2. UAB „AKORDAS 1“ 297 845,61 EUR su PVM; 3. UAB „Infes“ 363 000,00 EUR su PVM.			UAB „Sostinės gatvės“	Nėra (vadovaujamasi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija)	Data: 2018-09-18 Kaina: 238 647,83 EUR su PVM 197 229,61 EUR be PVM	1. 2019 m. birželio 11 d. susitarimas dėl sutarties pakeitimo Nr. A62-99/19: - Susitariama įsigyti papildomus darbus už 25 008,79 EUR be PVM (30 260,64 EUR su PVM) - Papildomų darbų vykdymo terminas 2019-07-01 2. Išskaita (rangovui taikyta bauda už netinkamą sutarties vykdymą) 2686,92 EUR be PVM.
Dešinės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu (pirkimo numeris 369861)						
Pirkimo paskelbimas (CVP IS)	Planuotas biudžetas	Realus išleistas biudžetas	Planuotas projekto įvykdymo terminas	Realus projekto įvykdymo terminas	Pasiūlymų pateikimo terminas/	Ar pirkimas įvykdytas iš pirmo karto

					Ar buvo pratęstas pasiūlymų pateikimo terminas	
2018-04-30	4 866 205,17 EUR be PVM (5 888 108,25 EUR su PVM)	Nėra informacijos (darbai šiuo metu nevyksta)	Darbai turi būti atlikti per 16 mėnesių nuo statyb vietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Statyb vietės priėmimo - perdavimo aktas pasirašytas 2018-10-22, vadinasi <u>darbai turėjo būti atlikti iki 2020-02-22</u>	Darbai šiuo metu nevyksta. Vadovaujamasi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija.	Pasiūlymų pateikimo terminas: 2018-06-26 Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas: 1. Vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2018 m. gegužės 30 d. raštu Nr. 10-BP-(103.27), nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2018 m. birželio 5 d. 10.00 val. į 2018 m. birželio 12 d. 10.00 val.; 2. Vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2018 m. birželio 7 d. raštu Nr. 10-BP-(109.7), nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2018 m. birželio 12 d. 10.00 val. į 2018 m. birželio 19 d. 10.00 val.; 3. Vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2018 m. birželio 13 d. raštu Nr. 10-BP-(113.8), nukelti pasiūlymų	TAIP (sprendžiama iš viešai prieinamos informacijos)

					pateikimo terminą iš 2018 m. birželio 19 d. 10.00 val. į 2018 m. birželio 22 d. 10.00 val.; 4. Vadovaujantis UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 2018 m. birželio 19 d. raštu Nr. 10-BP-(117.23), nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2018 m. birželio 22 d. 10.00 val. į 2018 m. birželio 26 d. 10.00 val.	
Kiek tiekėjų pateikė pasiūlymus pirkime / tiekėjų pasiūlytos kainos			Pirkimo laimėtojas	Pretenzijos/ ieškiniai	Sutarties sudarymo data/ sudaromos sutarties vertė (kaina)	Viešojo pirkimo sutarties pakeitimai/ Ginčai dėl sutarties vykdymo
6 pasiūlymai 1. Tiekėjų grupė: TS UAB „Tilsta“, UAB „Kerista“, UAB „Stebulė“ 9 384 038,25 EUR su PVM; 2. AB „Panevėžio statybos trestas“ 8 236 674,71 EUR su PVM; 3. UAB „Eikos statyba“ 6 944 367,95 EUR su PVM; 4. UAB „Infes“ 5 806 790,00 EUR su PVM; 5. AB „Eurovia Lietuva“ 8 938 488, 82 EUR su PVM; 6. Tiekėjų grupė: UAB „LitCon“, UAB „ATEA“, Geobuilders LLC 5 887 860,13 EUR su PVM.			Tiekėjų grupė: UAB „LitCon“, UAB „ATEA“, Geobuilders LLC	Nėra (vadovaujamosi UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ raštu pateikta informacija)	Data: 2018-09-18 Kaina: 5 887 860,13 EUR su PVM 4 866 000,11 EUR be PVM	1. Susitarimas dėl sutarties pakeitimo, kuriuo susitariama įsigyti papildomus darbus ir atsisakyti nevykdomų darbų (susitarimas Nr. 1): Atsižvelgiant į tai, mokėtina suma: 5 284 982,61 EUR be PVM 6 394 828,96 EUR su PVM. 2. Susitarimas dėl sutarties pakeitimo, kuriuo susitariama įsigyti papildomus darbus ir atsisakyti nevykdomų

				darbų (susitarimas Nr. 2): Atsižvelgiant į tai, mokėtina suma: 5 664 115,69 EUR be PVM 6 853 579,98 EUR su PVM. 3. Pritaikyta bauda už netinkamą sutarties vykdymą (pasinaudota sutarties įvykdymo garantija) 323 000 EUR sumai.
--	--	--	--	---